

- Formål

Hillerød Kommune skal have forsinket deres regnvand fra forpladsen. I den forbindelse er der afgivet et areal til forsyningen, hvor bassinet skal etableres. Bassinet ligger på et areal hvor et dræn fra golfbanen krydses. Det er derfor nødvendigt at sideforskyde drænet, for at bassinet kan etableres. Kommunen har derfor bedt Hillerød forsyning om at tilpasse tracéet på drænledningen, således den ligger udenfor det permanente vandspejl, så drænet i fremtiden kan driftes.

- Kort beskrivelse af projektet, inkl. dimensioner før/nu, fald før/nu

I status ligger der en \varnothing 200 mm betonledning fra golfbanen til brønd 298241. de sidste 65 m ligger med 1,6 promille. Kommunen har ifm. bassinplanen krævet, at drænet blev sideforskudt, således drænet i plan kan driftes/repareres (ikke ligger under det fremtidige bassin). Drænet er derfor ført 5 m udenom det fremtidige permanente vandsepejl i bassinet. Den nye ledning er etableres som et \varnothing 200mm topslidset dræn for at sikre en god transport af vandet fra golfbanen og efterligne de eksisterende forhold mest muligt. Drænet er nu 99 m hvilket medfører at faldet i plan udgør 1,1 promille. Til gengæld er drænet nyetableret og har en indvendig glat overflade som reducere sandsynligheden for aflejringer.

Ledningen kan anses som værende hovedsaligt en transportledning da grundvandet i november sidste år alle steder blev målt lavere end drænet.

- Oversigtskort

Vedlagt pdf- "2124_drænledning_2.pdf"

- Placering af eventuelle brønde

Der er ikke etableret brønde ifm. projektet.

- Dato for udførelse

Udførelsen fandt sted i maj 2021

- Økonomisk fordeling af udgifter

Der er ikke lavet en økonomisk fordeling af udgifterne. Forsyningen har betalt for omlægning ifm. bassinprojektet. (ca. 150.000,- + moms)