[redacted]

# 1_Produktionskøkken

B05.25 Ventilationsentreprenør

Bygningsdelsrapport
VVS- og vent.anl.\Ventilation\anl., køle/varmeflader og vekslere\VENTILATIOSANL.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bygningsdel | VVS- og vent.anl.\Ventilation\anl., køle/varmeflader og vekslere\VENTILATIOSANL. | Status | Afsluttet |
| Skabelon | [5721] Ventilatiosanlæg | Låst | Nej |

## Beskrivelse

*Ingen beskrivelse*



## Egenskaber

| | |
|---|---|
| Installatør | [redacted] |
| Max volume | 3000 |
| Note | Begge anlæg er hårdtfortrådet til CTS. VE02 luftmængde 2. 300 flowstyret. VE01 luftmængde 3.000 m3/h trykstyret. |
| Producenten | Exhausto |
| Produkt | VEX250 / VEX150 |

## Leverandør

| | |
|---|---|
| Arbejdspakke | B05.25 Ventilationsentreprenør |
| Firmanavn | |
| CVR | |
| Adresse | |

## Garanti

| | |
|---|---|
| Garantistartdato | 08-08-2024 |
| Garanti (antal år) | 1 |

## Lokation

| | |
|---|---|
| 2D-objektgruppe | VVS- og vent.anl.\Ventilation\anl., køle/varmeflader og vekslere\VENTILATIOSANL. |
| Antal 2D-objekter | 2 |
| Placeringsbeskrivelse | Placeringer referer til placering på loft |

## Dokumenter

| Type | Navn | Uploadet | Uploadet af |
|---|---|---|---|
| Datablad | [redacted]-VE01-VEX150CF.pdf | 20. aug 2024, 20:43 | [redacted] |
| Datablad | [redacted]-VE02-VEX250.pdf | 14. aug 2024, 22:05 | [redacted] |
| Driftsvejledning | VEA01.pdf | 20. aug 2024, 20:43 | [redacted] |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Driftsvejledning | VEA02.pdf | 14. aug 2024, 22:05 | [redacted] |
| Indreguleringsrapport | Indreguleringsrapport v2.07.pdf | 21. aug 2024, 19:19 | [redacted] |
| Ventilationstegning | K08_H1_ET_21 Ventilation, stueplan - fremtidige forhold.pdf | 20. aug 2024, 20:47 | [redacted] |
| Ventilationstegning | K08_H1_ET_22 VVS og ventilation, loftplan - fremtidige forhold.pdf | 20. aug 2024, 20:47 | [redacted] |
| Ventilationstegning | K08_H6_EX_23 Ventilation, diagram - fremtidige forhold ny.pdf | 20. aug 2024, 20:46 | [redacted] |
| Ventilationstegning | K08_H6_EX_23 Ventilation, diagram - fremtidige forhold.pdf | 20. aug 2024, 20:46 | [redacted] |
| Anden | 2025 - Servicerapport_[redacted] tidl. [redacted], VEA01.pdf | 19. nov 2025, 10:10 | [redacted] |
| Anden | 2025 - Servicerapport_[redacted] tidl. [redacted], VEA02.pdf | 19. nov 2025, 10:10 | [redacted] |

## Driftsopgaver

**Service og filterskift**
Anlæggets sikkerhedsfunktioner og regulering skal efterses årligt samt filter skal skiftes årligt.

| Lovpligtig | Krav for garantiopretholdelse | Interval | Startdato |
|---|---|---|---|
| Nej | Ja | 1 år | 8. aug 2024 |

## Bilag




