[redacted] 1_Produktionskøkken

B05.26 El entreprenør

Bygningsdelsrapport
HOVEDTAVLE HT-1

Bygningsdel	HOVEDTAVLE HT-1	Status	Afsluttet
Skabelon	[6322] Hovedtavler	Låst	Nej

Beskrivelse

Ingen beskrivelse



Egenskaber

EAN/Art nr.	
Installatør	[redacted] A/S
Note	Forsyning fra kabelskab nr. EL-2058
Producenten	Dansk Tavle Teknik
Produkt	Måler- og gruppetavle
Type	0124118A

Leverandør

Arbejdspakke	B05.26 El entreprenør
Firmanavn	
CVR	
Adresse	

Garanti

Garantistartdato	01-08-2024
Garanti (antal år)	5

Lokation

Bygning	Bygning 1
Tegning	KL - Kælder (Version 3)
Etage	KL - Kælder
Rum	Teknikrum 002
3D-objekt	
Placeringsbeskrivelse	Teknikrum kl.

Dokumenter

Type	Navn	Uploadet	Uploadet af
Driftsvejledning	Drift og vedligeholdelse Tabula tavler.pdf	18. aug 2024, 10:19	[redacted]
Anden	0124118Arev5.pdf	18. aug 2024, 10:23	[redacted]
Anden	Termografering eltavle.pdf	12. feb 2025, 13:36	[redacted]

Driftsopgaver

Genindkobling af den elektriske installation
Smeltesikringer, automatsikringer eller maksimalafbrydere til overstrømsbeskyttelse må kun udskiftes eller genindkobles én gang manuelt efter overbrænding eller automatisk udkobling. Sker der igen sikringsoverbrænding eller automatisk udkobling, skal fejl fjernes, før der foretages yderligere genindkobling.

Lovpligtig	Krav for garantiopretholdelse	Interval	Startdato
Ja	Nej	1 dag	8. aug 2024

Afprøvning af fejlstrømsafbrydere (RCD)
Fejlstrømsafbryderens funktion afprøves ved at trykke på [TEST] knappen, herved skal strømmen på tavlen afbrydes, Hvis dette fungerer korrekt tilsluttes strømmen igen ved at vippe kontakten op. Hvis ikke strømmen afbrydes tilkaldes en El-installatør

Dalux Handover

Udskrevet 15. maj 2025, 09:05
[redacted]

Lovpligtig	Krav for garantiopretholdelse	Interval	Startdato
Ja	Ja	1 år	8. aug 2024

Rengøring af tavle
Renholdelse af tavle - specielt isolationsdele og ventilationsåbninger bør renses for støv og snavs.

Lovpligtig	Krav for garantiopretholdelse	Interval	Startdato
Nej	Ja	1 år	8. aug 2024

Udvendigt og i felter med fingerlukke:
Se efter sværtning/misfarvning. Lyt efter mislyde. Føl efter høje temperaturer.

Lovpligtig	Krav for garantiopretholdelse	Interval	Startdato
Nej	Ja	1 år	8. aug 2024

Indvendigt bag låger og afdækninge
efterspænding jf. vedlagte fabrikantanvisninger.

Lovpligtig	Krav for garantiopretholdelse	Interval	Startdato
Nej	Ja	1 år	8. aug 2024

Evt. termofotografering
Hvert 3. år bør man overveje om tavlen skal termograferes. Termografering kan bl.a. forebygge: Utilsigtet afbrydelser af elforsyningen. Finde overophedede komponenter der kræver udskiftning. Påvise overbelastninger grundet elektromekaniske fejl. El-tavle brand.

Lovpligtig	Krav for garantiopretholdelse	Interval	Startdato
Nej	Nej	3 år	8. aug 2024

Afstandskrav:
Foran tavler, hvis bredde eller højde overstiger 1 meter, skal der være fri plads på mindst 1 meter i hele tavlens bredde og fra gulv til dens overkant, dog mindst 2 meter over gulv. Der skal mindst være 1 meter fri plads ud for den tavledel eller komponent med det længste fremspring. Ved placering af tavler ved siden af hinanden, men i mindre indbyrdes afstand end 1 meter, anses disse som en samlet tavle.

Lovpligtig	Krav for garantiopretholdelse	Interval	Startdato
Ja	Nej	1 dag	8. aug 2024